



SVEDALA KOMMUN

Datum

Kontrollplan upprättad av:

## Kontrollplan för inglasning av balkong enligt plan- och bygglagen

BYGGHERRE (beställare)	
Namn/företag Namn Namnsson	Person-/organisationsnummer 505050-5050
Adress Hittepåvägen 1	Postadress 123 45 Hittepåbyn
Telefon (även riktnummer) 040-626 80 00	E-post Namn.Namnsson@svedala.se

FASTIGHET
Fastighetsbeteckning HITTEPÅ 1:1
Fastighetsadress Hittepåvägen 1

Projektbeskrivning (kort beskrivning av projektet i text)
Inglasning av befintlig balkong.

# Materialinventering

(separat materialinventering kan bifogas)



SVEDALA KOMMUN

B – (byggherre)

E – (namngiven entreprenör som utför arbetsmomenten)

S – (namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt)

Kontrollen avser omhändertagande av	Kontrollant	Förekomst (Ja/Nej)	Avfallet lämnas till (t.ex. återvinningscentral, återanvändning)	Sign/datum
<b>Trä</b> t.ex. stomme, väggpanel	B/E			
<b>Metall</b> t.ex. plåttak, häng- och stuprännor, dörr- och fönsterbleck, VVS- ledningar, trappa	B/E			
<b>Betong/Tegel/Gips</b> t.ex. stomme, grundplatta, fasad osv.	B/E			
<b>Isolering</b> t.ex. glas- och stenuil, cellulosa-fibrer, cellplast	B/E			
<b>Övrigt:</b>	B/E			
Tillvägagångssätt för rivning		Skyddsåtgärder (t.ex. inhägnad av område, buller, nedskräpning och damning)		



## SVEDALA KOMMUN

- B – (byggherre)  
E – (namngiven entreprenör som utför arbetsmomenten)  
S – (namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt)

### Förklaringar:

PBL (Plan- och bygglagen)

PBF (Plan- och byggförordningen)

BBR 29 (Boverkets byggregler, finns på Boverkets hemsida)

EKS 12 (Europeiska konstruktionsstandarder)

A-ritning (arkitekturritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

Kontrollen avser (VAD)	Kontrollant (VEM)	Kontrollmetod (HUR)	Kontroll mot underlag (MOT VAD, lagstöd)	Sign/ datum	Åtgärd	Anmärkning
Utförandet överensstämmer med beslutsunderlag	B/E	Visuellt	A-ritning/beslutsunderlag			
Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller, minst klass EI 30	E/S	Beräkning/intyg	BBR 5:537			
Kontroll att öppningsbara fönster och glaspartier är utförda med säkerhetsbeslag eller liknande	E	Visuellt	BBR 8:231			
Kontroll av nivåskillnad mellan glasytans underkant och golv/mark	E	Mätning	BBR 8:231			
Glasytor är utformade så att risk för fall genom glasytan är begränsad, laminerat säkerhetsglas	E	Visuellt	BBR 8:352			
Glasytor är utformade så att risken för skärskador begränsas, härdat/laminerat säkerhetsglas	E	Visuellt	BBR 8:353			
Kontroll att leverantörens anvisningar har följts och arbetet utförs enligt gällande projekteringshandlingar	E	Visuellt	BBR 2:322			
Utförandet görs varsamt	E/S	Visuellt/intyg	PBL 8 kap 17 §			

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts		
Byggherre	Entreprenör (utförandeentreprenör)	Sakkunnig (om en speciell kontrollpunkt kräver detta)

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört