



SVEDALA KOMMUN

Datum

Kontrollplan upprättad av:

Kontrollplan för installation av motordriven anordning enligt plan- och bygglagen

BYGGHERRE (beställare)	
Namn/företag Namn Namnsson	Person-/organisationsnummer 505050-5050
Adress Hittepåvägen 1	Postadress 123 45 Hittepåbyn
Telefon (även riktnummer) 040-626 80 00	E-post Namn.Namnsson@svedala.se
FASTIGHET	
Fastighetsbeteckning HITTEPÅ 1:1	
Fastighetsadress Hittepåvägen 1	
UTFÖRANDEENTREPRENÖR	
Företag Hittepåbygg AB	Organisationsnummer 606000-6000
Namn (projektets arbetsledare) Förnamn Efternamnsson	Adress Hittepåstigen 1
Postadress 543 21	Telefon
Sakkunnig (namn och övrig kontaktinformation)	
Projektbeskrivning (kort beskrivning av projektet i text)	
Installation av stoltrapphiss i trapphus för flerbostadshus.	

Materialinventering

(separat materialinventering kan bifogas)



SVEDALA KOMMUN

B – (byggherre)

E – (namngiven entreprenör som utför arbetsmomenten)

S – (namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt)

Kontrollen avser omhändertagande av	Kontrollant	Förekomst (Ja/Nej)	Avfallet lämnas till (t.ex. återvinningscentral, återanvändning)	Sign/datum
Trä t.ex. stomme, väggpanel	B/E			
Metall t.ex. plåttak, häng- och stuprännor, dörr- och fönsterbleck, VVS- ledningar, trappa	B/E			
Betong/Tegel/Gips t.ex. stomme, grundplatta, fasad osv.	B/E			
Isolering t.ex. glas- och stenuull, cellulosafibrer, cellplast	B/E			
Övrigt:	B/E			
Tillvägagångssätt för rivning		Skyddsåtgärder (t.ex. inhägnad av område, buller, nedskräpning och damning)		



SVEDALA KOMMUN

- B – (byggherre)
E – (namngiven entreprenör som utför arbetsmomenten)
S – (namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt)

Förklaringar:

PBL (Plan- och bygglagen)

PBF (Plan- och byggförordningen)

BBR 29 (Boverkets byggregler, finns på Boverkets hemsida)

EKS 12 (Europeiska konstruktionsstandarder)

A-ritning (arkitekturritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

Kontrollen avser (VAD)	Kontrollant (VEM)	Kontrollmetod (HUR)	Kontroll mot underlag (MOT VAD, lagstöd)	Sign/ datum	Åtgärd	Anmärkning
Utförandet överensstämmer med beslutsunderlag	E	Visuellt	Beslutsunderlag			
Tillgänglighet, entré, kommunikationsutrymmen	E/S	Visuellt/mätning	BBR 3:142			
Konstruktionen har tillräcklig bärförmåga för åtgärden	E/S	Beräkning	EKS 12			
Brandsäkerhet, passagemått	E/S	Beräkning/mätning	BBR 5:334, K-ritning			
Brandsäkerhet, stoltrapphiss/plattform inkräktar ej på utrymningsväg i parkerat läge	E/S	Beräkning/mätning	BBR 5:334, K-ritning			
Säkerhet, minsta bredd vid bårtransport Räcken, ledstänger och barnsäkerhet	E/S	Beräkning/mätning	BBR 8:232			
Buller, spridning av störande ljud	E/S	Mätning/prövning	BBR 7:41			
Drift- och skötselinstruktioner överlämnade till B	E	Visuellt	BBR 2:5			
Utförandet görs varsamt	E	Visuellt	PBL 8 kap 17 §			

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts

Byggherre	Entreprenör (utförandeentreprenör)	Sakkunnig (om en speciell kontrollpunkt kräver detta)
-----------	------------------------------------	---

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört